

N°	Mt	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préd										
	Tâ						Mar	Tri 2, 2021	Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2021	Jul	Aoû	Sep	
0		Planning BUSSERINE_PREAU	66 jours	Mar 01/06/21	Mar 31/08/21											
1		1 PERIODE DE PREPARATION	1 mois	Mar 01/06/21	Mer 30/06/21					PERIODE DE PREPARATION			30/06/2021			
2		2 TRAVAUX	40 jours	Mer 07/07/21	Mar 31/08/21	1						TRAVAUX			31/08/2021	
3		2.1 Lot 01 Fondations – Charpente Métallique – Etanchéité	35 jours	Mer 07/07/21	Mar 24/08/21					Lot 01 Fondations – Charpente Métallique – Etanchéité				24/08/2021		
4		2.1.1 Poste Fondations	14 jours	Mer 07/07/21	Lun 26/07/21							Poste Fondations		26/07/2021		
5		2.1.2 Poste Charpente Métallique	14 jours	Mar 27/07/21	Ven 13/08/21	4						Poste Charpente Métallique		13/08/2021		
6		2.1.3 Poste Couverture – Etanchéité	7 jours	Lun 16/08/21	Mar 24/08/21	5							Poste Couverture – Etanchéité		24/08/2021	
7		2.2 Lot 02 Faux Plafond – Courants Forts – Courants Faibles	14 jours	Jeu 12/08/21	Mar 31/08/21							Lot 02 Faux Plafond – Courants Forts – Courants Faibles			31/08/2021	
8		2.2.1 Poste Faux Plafonds	14 jours	Jeu 12/08/21	Mar 31/08/21								Poste Faux Plafonds		31/08/2021	
9		2.2.2 Poste Courant Fort	14 jours	Jeu 12/08/21	Mar 31/08/21								Poste Courant Fort		31/08/2021	