

MARCEAU  
GROUPE SCOLAIRE  
MARSEILLE (13)

MAITRISE  
D'OUVRAGE

Maîtrise d'ouvrage  
Ville de Marseille

Hôtel de Ville - Quai du Port  
13 233 MARSEILLE CEDEX 20  
tél: 04 91 55 18 13

BUREAU  
CONTROLE

QUALICONSULT

7/9 rue Jean Mermoz  
13 008 MARSEILLE  
tél: 04 95 08 11 80

BUREAU  
C.S.P.S.

QUALICONSULT

7/9 rue Jean Mermoz  
13 008 MARSEILLE  
tél: 04 95 08 11 80

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte mandataire  
Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés

13 rue Cancera  
33 000 BORDEAUX  
tél : 05 56 13 11 06 fax : 05 56 51 33 01  
marceau@hessamfar-verons.fr

Architecte associé  
Bajolle & Gianni architectes

75 boulevard Charles Livon  
13 007 MARSEILLE  
tél : 04 91 52 41 13

Économiste de la construction  
Fabrice BOUGON

14 rue Sthrau  
75 013 PARIS  
tel : 01 44 06 00 65

Bureau d'étude structure  
INGÉNIERIE 84

40 avenue de la 1ère DB  
84 306 CAVAILLON CEDEX  
tel : 04 90 71 38 38

Bureau d'étude fluides  
INEX

2 rue Rabelais  
93 100 MONTREUIL  
tel : 01 49 88 81 53

Bureau d'étude acoustique  
EMACOUSTIC

6 bis rue Claude Taffanel  
33 800 BORDEAUX  
tel : 05 56 85 96 89

Paysagiste  
TERRITOIRES


22 rue Mégevand  
25 000 BESANÇON  
tel : 03 81 82 06 66

Bureau d'étude VRD  
VIA INFRASTRUCTURE

81 rue Bourbon  
33 300 BORDEAUX  
tel : 05 56 10 43 85

Planning prévisionnel des travaux

INDICE	DATE	MODIFICATIONS				ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VISÉ PAR
B	30-04-2021					CG	JV	JV
ECHELLE		N° AFFAIRE	CODE EMETTEUR	CODE LOT	REFERENCE DOCUMENT	INDICE	N° FOLIO	N° DOCUMENT
		MAR	MHJV			B		OPC 01



DCE

N°	N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	Semestre 1, 2022														Semestre 2, 2022				Semestre 1, 2023			
							S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
1	1	PREPARATION DE CHANTIER	20 jours	Mar 02/11/21	Lun 29/11/21																							
2	2	OS Démarrage de chantier	0 jour	Mar 02/11/21	Mar 02/11/21																							
3	3	Préparation de chantier	20 jours	Mar 02/11/21	Lun 29/11/21	2																						
4	4	TRAVAUX	353 jours	Mar 30/11/21	Jeu 06/04/23	1																						
5	5	OS Démarrage des travaux	0 jour	Mar 30/11/21	Mar 30/11/21	3																						
6	6	OS Notification planning	0 jour	Mer 01/12/21	Mer 01/12/21	5																						
7	7	LOT 00 - TERRASSEMENTS/DEPOLLUTION	32 jours	Mer 01/12/21	Jeu 13/01/22																							
11	11	LOT 01 - GROS OEUVRE	265 jours	Ven 14/01/22	Jeu 19/01/23																							
32	32	LOT 02 - VRD	260 jours	Ven 14/01/22	Jeu 12/01/23																							
33	33	Phase 1 : Réseaux - Structure réservoir RDC - Empierrement RDC	20 jours	Ven 14/01/22	Jeu 10/02/22	10																						
34	34	Phase 2 : Revêtements - fosses d'arbres - séchage béton	40 jours	Ven 18/11/22	Jeu 12/01/23	58																						
35	35	LOT 03 - COUVERTURE-ETANCHEITE	121 jours	Lun 06/06/22	Lun 21/11/22																							
40	40	LOT 04 - FACADES-MENUISERIES EXTERIEURES	260 jours	Mar 14/12/21	Lun 12/12/22																							
57	57	HORS D'EAU/HORS D'AIR MATERNELLE	0 jour	Ven 15/07/22	Ven 15/07/22																							
58	58	HORS D'EAU/HORS D'AIR ELEMENTAIRE	0 jour	Ven 18/11/22	Ven 18/11/22																							
59	59	LOT 05 - SERRURERIE-METALLERIE	215 jours	Ven 13/05/22	Jeu 09/03/23																							
64	64	LOT 07 - CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS	142 jours	Ven 15/07/22	Lun 30/01/23																							
87	87	LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS-AGENCEMENT	127 jours	Ven 26/08/22	Lun 20/02/23																							
98	98	Signalétique extérieure	5 jours	Mar 21/02/23	Lun 27/02/23	93																						
99	99	LOT 08 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX	128 jours	Ven 12/08/22	Mar 07/02/23																							
112	112	LOT 09 - PEINTURE	110 jours	Ven 16/09/22	Jeu 16/02/23																							
127	127	LOT 10 - PAYSAGE-MOBILIER EXTERIEUR	139 jours	Lun 26/09/22	Jeu 06/04/23																							
139	139	LOT 11 - CVC PB	173 jours	Ven 15/07/22	Mar 14/03/23	57																						
152	152	LOT 12 - ELECTRICITE - PHOTOVOLTAÏQUE	184 jours	Ven 15/07/22	Mer 29/03/23																							
168	168	LOT 13 - APPAREILS ELEVATEURS	40 jours	Jeu 03/11/22	Mer 28/12/22	157																						
170	170	Pré OPR	20 jours	Ven 03/03/23	Jeu 30/03/23																							
171	171	Fin des travaux	0 jour	Ven 31/03/23	Ven 31/03/23																							
172	172	OPR	5 jours	Ven 31/03/23	Jeu 06/04/23	170																						
173	173	Réception	15 jours	Ven 07/04/23	Jeu 27/04/23	172																						
174	174	Livraison	0 jour	Jeu 27/04/23	Jeu 27/04/23	173																						

Projet : MAR-DCE-Planning tra  
Date : Jeu 29/04/21

Tâche

Fractionnement

Jalon

.....

◆

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

◆

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

◆

↓

Progression manuelle

Page 1