

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Sep	Tri 4, 2022 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2023 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2023 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2023 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2023 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2024 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2024 Avr	Mai
1	VILLE DE MARSEILLE - PLANNING EN MOIS INDICATIF DE LA PLAINE DES SPORTS ET DES LOISIRS	Lun 10/10/22	Mar 02/04/24																					
2	OS DE DEMARRAGE	Lun 10/10/22	Lun 10/10/22																					
3	LOT 1 : TERRASSEMENTS, VRD, ECLAIRAGE, AMENAGEMENT DE SURFACE	Mar 11/10/22	Mar 02/04/24																					
4	PHASE PREPARATOIRE	Mar 11/10/22	Lun 20/03/23																					
12	PHASE TRAVAUX	Mar 13/12/22	Jeu 30/11/23																					
13	ZONE 1 : TALUS	Mar 13/12/22	Lun 06/03/23																					
18	ZONE 2 : PLAINE HORS BASE VIE	Mar 07/03/23	Ven 04/08/23																					
35	ZONE 3 : PLAINE EX-ZONE BASE VIE	Lun 07/08/23	Jeu 30/11/23																					
48	LOT 2 : ESPACES VERTS	Lun 07/11/22	Mar 26/12/23																					
49	Période de préparation	Lun 07/11/22	Ven 06/01/23																					
50	Préparation de sol	Mar 17/10/23	Lun 13/11/23																					
51	Arrosage	Mar 14/11/23	Lun 27/11/23																					
52	Fosses et plantations	Mar 28/11/23	Lun 25/12/23																					
53	Paillage	Mar 26/12/23	Mar 26/12/23																					
54	LOT 5 : GENIE CIVIL	Lun 07/11/22	Lun 25/03/24																					
55	PHASE PREPARATOIRE	Lun 07/11/22	Lun 09/01/23																					
59	PHASE TRAVAUX	Mar 13/12/22	Lun 25/03/24																					
60	ZONE GRADINS	Mar 18/04/23	Lun 25/03/24																					
82	ZONE CENTRE SOCIAL	Mer 17/05/23	Ven 28/07/23																					
83	Murs de soutènement	Mer 17/05/23	Ven 28/07/23																					
91	ZONE IS AGORA	Mar 13/12/22	Lun 16/01/23																					
92	Murs de soutènement	Mar 13/12/22	Lun 16/01/23																					
97	ZONE POTAGER	Mar 27/12/22	Ven 20/01/23																					
98	Murs de soutènement	Mar 27/12/22	Ven 20/01/23																					
103	ZONE ELLIPSE	Mar 07/03/23	Lun 19/02/24																					
104	Murs de soutènement	Mar 07/03/23	Lun 19/02/24																					
112	Escaliers accès passerelle	Lun 19/06/23	Jeu 07/09/23																					
118	ZONE PARC CANIN	Mar 29/08/23	Mer 27/09/23																					
119	Murs de soutènement	Mar 29/08/23	Mer 27/09/23																					
125	ZONE HAUTE TUBE	Mar 02/05/23	Mar 24/10/23																					
126	Terrassements - remblaiement - mise à la forme	Mar 02/05/23	Mer 07/06/23																					
127	Murets courbe	Jeu 08/06/23	Ven 18/08/23																					
136	Accès central	Lun 22/05/23	Ven 14/07/23																					
145	Banc courbe coffré coulé en place	Lun 17/07/23	Lun 09/10/23																					
150	Banc courbe coffré coulé en place et banc extrudé	Lun 17/07/23	Mar 17/10/23																					
155	Lazure	Mer 11/10/23	Mar 24/10/23																					
157	LOT 3 : SPORT DE ROULE	Lun 12/06/23	Mer 29/11/23																					
158	PHASE PREPARATOIRE	Lun 12/06/23	Ven 11/08/23																					
161	PHASE TRAVAUX	Lun 14/08/23	Mer 29/11/23																					
162	ZONE 1 : SKATE PARK	Lun 14/08/23	Mer 29/11/23																					
167	LOT 4 : AIRE DE JEUX ET AGRES	Mar 11/10/22	Mar 27/02/24																					
168	PHASE PREPARATOIRE	Mar 11/10/22	Mar 08/08/23																					
171	PHASE TRAVAUX	Mer 09/08/23	Mar 27/02/24																					
172	ZONE 1 : FITNESS	Mer 09/08/23	Mar 19/09/23																					
175	ZONE 2 : PARCOURS DE SANTE	Mer 13/09/23	Mar 17/10/23																					
179	ZONE 3 : AIRE DE JEUX D'ENFANTS (GRANDS)	Mer 18/10/23	Mar 12/12/23																					
183	ZONE 4 : AIRE DE JEUX DES PETITS ET CIRCUIT TROTINETTE	Mar 03/10/23	Mer 07/02/24																					
189	ZONE 5 : JEUX D'EAUX	Mer 10/01/24	Mar 27/02/24																					
194	LOT 6 : SERRURERIE	Lun 06/03/23	Mar 02/04/24																					
195	PHASE PREPARATOIRE	Lun 06/03/23	Ven 05/05/23																					
198	PHASE TRAVAUX	Lun 08/05/23	Mar 02/04/24																					
207	MARCHE OUVRAGE D'ART (PASSERELLE)	Lun 06/03/23	Mar 28/11/23																					
208	PHASE PREPARATOIRE	Lun 06/03/23	Ven 05/05/23																					
212	PHASE TRAVAUX	Lun 01/05/23	Mar 28/11/23																					

