

VILLE DE MARSEILLE  
Direction Etudes et Grands Projets de Construction – Service Maîtrise d'Ouvrage  
Immeuble Allar – 9, rue Paul Brutus – 13015 Marseille

BOUCHES-DU-RHÔNE - MARSEILLE 6<sup>ème</sup>  
EGLISE SAINT-JOSEPH ET PRESBYTERE

**D.C.E**

RESTAURATION  
DES PLAFONDS COUVERTURES PLANCHERS DE  
L'ÉGLISE ST JOSEPH ET DU PRESBYTERE

**CALENDRIER PREVISIONNEL  
DES TRAVAUX**

Maître d'œuvre : ARCHITEKT-ON – 64, rue Édouard Herriot – 69002 LYON  
contact@architekt-on.fr - 04 72 41 71 90

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

**Restauration des plafonds couvertures planchers de l'Eglise St Joseph et du presbytère**

**Calendrier prévisionnel des travaux (Congés inclus)**

DCE Juin 2019

Travaux	m	Lot	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Préparation de chantier		tous										
Installation de chantier (chapitre 1)		1										

RÉPARATION DES PLANCHERS DU PRESBYTÈRE (chapitre 2.1)												
Déplacement des objets du chapier	3											
Démontage du meuble chapier	3											
Pose des protections	2											
Etaiement des plafonds du RDC	2											
Dépose des complexes de sol au R+1	2											
Purge, réparation et renforcement des planchers du R+1	2											
Pose de plancher en Kerto-Q au R+1	2											
Réfection de sol du R+1	2											
Repose du meuble chapier	3											
Etaiement des plafonds du R+1	2											
Démolition de cloisons au R+2	2											
Dépose des complexes de sol au R+2	2											
Purge, réparation et renforcement des planchers du R+2	2											
Pose de plancher en Kerto-Q au R+2	2											

COUVERTURE DE LA TOITURE AU-DESSUS DE 1.5 (chapitre 2.2)												
	2											
Mise en place des échafaudages depuis le jardin du presbytère	2											
Réfection du plafond de 1.5	2											
Repli	tous											

RÉPARATION DES STRUCTURES DE PLAFOND DANS L'ÉGLISE (chapitre 3)												
Dépose d'une toile de plafond pour accès aux combles	3											
Modification de la sapine après dépose de la toile	1											
Fabrication des équeres de renfort en atelier	2											
Dépose plancher dans comble du bas-côté Sud	2											
Renfort de structure de plafond concomitamment dans les 3 combles	2											
Traitement fongicide et insecticide des 3 combles	2											
Réfection d'un plancher dans le comble du bas-côté Sud												

RESTAURATION DU TOIT DU CLOCHER (chapitre 4)												
Installation de chantier (échafaudage clocher)	1											
Réfection de la couverture charpente												
Dépose de l'installation de chantier spécifique												
Repli	tous											
Repli des installations de chantier	1											

Lot n°1 - Echafaudage / Installation de chantier	
Lot n°2 - Charpente / Couverture / Renfort de plancher	
Lot n°3 - Peinture / Restauration de décors peint	