Planning Marina Marseille - 06/03/2019
MRS_MMA_MA
Document de Travail

| N° | Te | Nom de la tâche | Affichage date | Début | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Maîtrise foncière** | **1 jour** | **28/02/19** | **28/02/19** |
| 2 | | Fin enquête publique pour la délimitation du DPM | 1 jour | 28/02/19 | 28/02/19 |
| 3 | | **Procédures administratives (Ville de Marseille)** | **42 mois** | **01/01/17** | **09/07/20** |
| 4 | | **Procédure PLUi** | **36 mois** | **01/01/17** | **31/12/19** |
| 5 | | Procédure PLUi | 36 mois | 01/01/17 | 30/12/19 |
| 6 | | Fin de l'enquête publique du PLUi | 0 jour | 01/01/17 | 01/01/17 |
| 7 | | Approbation du PLUi | 0 jour | 31/12/19 | 31/12/19 |
| 8 | | **Concertation préalable (au titre du code de l'urbanisme ou de l'environnement)** | **11 mois** | **01/01/17** | **30/11/17** |
| 9 | | Concertation (A VERIFIER => RETOUR DES AVOCATS) | 11 mois | 01/01/17 | 30/11/17 |
| 10 | | **Modification du DPM** | **26 mois** | **01/01/17** | **28/02/19** |
| 11 | | Fin enquête publique pour la délimitation du DPM | 0 jour | 28/02/19 | 28/02/19 |
| 12 | | Transfert de gestion du DPM de l'Etat à la ville de Marseille | 0 jour | 01/01/17 | 01/01/17 |
| 13 | | **Archéologie préventive** | **5 mois** | **15/03/19** | **08/08/19** |
| 14 | | Saisine de la DRAC | 0 jour | 15/03/19 | 15/03/19 |
| 15 | | Instruction par la DRAC | 8,5 semaines | 15/03/19 | 14/05/19 |
| 16 | | Prescriptions de diagnostic (si nécessaire) | 0 jour | 14/05/19 | 14/05/19 |
| 17 | | Notification du contenu des prescriptions | 4,5 semaines | 14/05/19 | 13/06/19 |
| 18 | | Réalisation du diagnostic (si nécessaire) | 8 semaines | 14/06/19 | 08/08/19 |
| 19 | | **Etude d'impact commune terrestre et maritime** | **26,5 mois** | **01/05/18** | **09/07/20** |
| 20 | | Achèvement des diagnostics faune-flore | 0 jour | 29/03/19 | 29/03/19 |
| 21 | | Désignation du prestataire pour étude d'impact (vérifier si inclus dans le marché conception-réalisation ?) | 0 jour | 01/05/18 | 01/05/18 |
| 22 | | Réalisation de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête publique) | 5,5 mois | 01/05/18 | 15/10/18 |
| 23 | | Concertation Inter-Administrative (CIA) ? | 3 mois | 24/07/18 | 15/10/18 |
| 24 | | Reprise de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête publique) | 8 semaines | 16/10/18 | 10/12/18 |
| 25 | | Avis de l'Autorité Environnementale (AE) | 3 mois | 16/10/18 | 07/01/19 |
| 26 | | Reprise de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête publique) | 8 semaines | 08/01/19 | 04/03/19 |
| 27 | | Enquete publique (A VERIFIER => RETOUR DES AVOCATS) - peut être commune avec EP transfert gestion domaine public maritime naturel | 6 semaines | 05/03/19 | 15/04/19 |
| 28 | | Remise étude d'impact pour instruction PC - Date impérative - Sauf si l'examen de l'autorisation Loi sur l'Eau tombe avant l'examen du PC | 0 jour | 09/07/20 | 09/07/20 |
| 29 | | **Dossier CNPN CSRPN - A priori inutile si les inventaires faune flore sont effectivement favorables** | **1 jour** | **01/01/17** | **01/01/17** |
| 30 | | **Autorisation Loi sur l'Eau** | **12,5 mois** | **16/04/19** | **27/04/20** |
| 31 | | Réalisation du dossier Loi sur l'Eau | 8 semaines | 16/04/19 | 07/06/19 |
| 32 | | Enquête publique Loi sur l'Eau (A VERIFIER => RETOUR DES AVOCATS) | 6 semaines | 10/06/19 | 19/07/19 |
| 33 | | Dépôt du dossier Loi sur l'Eau | 1 jour | 22/07/19 | 22/07/19 |
| 34 | | Instruction dossier Loi sur l'Eau - (avec examen de l'étude d'impact si cela tombe avant son examen par le PC) - Cas pris d'une autorisation | 9 mois | 23/07/19 | 27/04/20 |
| 35 | | **Consultation marché AMO** | **6 mois** | **22/08/18** | **25/02/19** |
| 36 | | Consultation marché d'AMO Programmation DD et Suivi du marché de Conception-Réalisation | 5,5 semaines | 22/08/18 | 29/09/18 |
| 37 | | CAO - Approbation du marché d'AMO | 0 jour | 15/01/19 | 15/01/19 |
| 38 | | Notification du marché d'AMO Programmation DD et Suivi du marché de Conception-Réalisation | 0 jour | 25/02/19 | 25/02/19 |
| 39 | | **Etudes menées par l'AMO** | **4 mois** | **25/02/19** | **01/07/19** |
| 40 | | Phase 0 | 2 semaines | 25/02/19 | 12/03/19 |
| 41 | | Phase 1 - Programme général | 4 semaines | 25/03/19 | 19/04/19 |
| 42 | | Phase 2 - Programme détaillé | 4 semaines | 20/05/19 | 13/06/19 |
| 43 | | Avis DGE Programme et DCE | 5 jours calendaires | 13/06/19 | 18/06/19 |
| 44 | | Phase 3 - Analyse candidatures + préparation phase 2 Procédure Concurrentielle Négociée | 4 semaines | 20/03/19 | 16/04/19 |
| 45 | | Signature Convention d'objectif | 0 jour | 01/07/19 | 01/07/19 |
| 46 | | **Procédure marché Conception-Réalisation** | **14,5 mois** | **25/01/19** | **09/04/20** |
| 47 | | **Phase 1 - Candidatures** | **5 mois** | **25/01/19** | **19/06/19** |
| 48 | | Lancement de la publicité - finalement a été décalée au 25/01 | 0 jour | 25/01/19 | 25/01/19 |
| 49 | | Elaboration des candidatures | 7 semaines | 25/01/19 | 15/03/19 |
| 50 | | Analyse des candidatures | 5 semaines | 18/03/19 | 19/04/19 |
| 51 | | Jury de sélection des 4 groupements candidats | 3 semaines | 30/04/19 | 20/05/19 |
| 52 | | Désignation des candidats admis à concourir (validation en CAO) | 4,5 semaines | 20/05/19 | 19/06/19 |
| 53 | | **Phase 2 - Offres et négociations** | **9,5 mois** | **20/06/19** | **09/04/20** |
| 54 | | Envoi du DCE initial aux 4 groupements candidats (niveau APS) | 0 jour | 20/06/19 | 20/06/19 |
| 55 | | Etablissement des offres initiales : 110j au lieu de 90 pris en compte par Marseille - pour cause de congés | 3,5 mois | 20/06/19 | 08/10/19 |
| 56 | | Analyse des offres initiales | 6 semaines | 09/10/19 | 19/11/19 |
| 57 | | Négociation | 6 semaines | 06/11/19 | 17/12/19 |
| 58 | | Envoi DCE final? | 0 jour | 17/12/19 | 17/12/19 |
| 59 | | Etablissement des offres finales? | 0 jour | 17/12/19 | 17/12/19 |
| 60 | | Analyse des offres finales (5sm pour tenir compte des vacances de Noël) | 5 semaines | 18/12/19 | 21/01/20 |
| 61 | | Jury de choix du groupement attributaire | 10 jours | 22/01/20 | 04/02/20 |
| 62 | | Validation CA SOLIDEO | 2 semaines | 20/01/20 | 04/02/20 |
| 63 | | CAO | 3 semaines | 05/02/20 | 25/02/20 |
| 64 | | Mise au point du marché | 10 jours | 26/02/20 | 10/03/20 |
| 65 | | Notification du marché | 4,5 semaines | 10/03/20 | 09/04/20 |
| 66 | | **Marché conception réalisation ouvrages terrestres - phase études** | **6,5 mois** | **09/04/20** | **26/10/20** |
| 67 | | Conception | 6,5 mois | 09/04/20 | 26/10/20 |
| 68 | | Livraison dossier PC | 0 jour | 09/07/20 | 09/07/20 |
| 69 | | Avis DGE sur PC | 0 jour | 10/07/20 | 10/07/20 |
| 70 | | Avis DGE sur PRO | 0 jour | 26/10/20 | 26/10/20 |
| 71 | | **Procédures administratives (Concepteur-Réalisateur)** | **12,5 mois** | **06/05/20** | **12/05/21** |
| 72 | | **Permis de démolir** | **5,5 mois** | **06/05/20** | **24/10/20** |
| 73 | | Instruction du permis de démolir | 8,5 semaines | 06/05/20 | 05/07/20 |
| 74 | | Obtention permis de démolir | 0 jour | 05/07/20 | 05/07/20 |
| 75 | | Délais de recours | 3,5 mois | 05/07/20 | 24/10/20 |
| 76 | | **Permis de construire** | **10 mois** | **10/07/20** | **12/05/21** |
| 77 | | Instruction du permis de construire 8mois + 1.7 pour vacances été et Noël | 7 mois | 10/07/20 | 09/02/21 |
| 78 | | Avis AE si le PC est la première procédure autorisant le projet | 1 jour | 10/02/21 | 10/02/21 |




Légende: Jalon | FONCIER | MARCHES | ETUDES | PROCEDURES | TRAVAUX | MISE A DISPOSITION A PARIS 2024 | TRAVAUX PREPARATOIRES | TRAVAUX BATIMENTS/INFRA | AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS



Date d'impression : 06/03/19

Planning Marina Marseille - 06/03/2019
MRS_MMA_MA
Document de Travail

| N° | Te | Nom de la tâche | Affichage date | Début | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | Avis ABF et Commission des sites | 1 jour | 11/02/21 | 11/02/21 |
| 80 | | Délais de recours porté à 3 mois | 3 mois | 11/02/21 | 12/05/21 |
| 81 | | **Marché conception réalisation ouvrages terrestres - Phase Travaux 1- JOP 2024** | **76 mois** | **01/01/17** | **09/05/23** |
| 82 | | Études d'exécution | 1 jour | 01/01/17 | 01/01/17 |
| 83 | | Avis CA SOLIDEO | 2 semaines | 12/05/21 | 27/05/21 |
| 84 | | OS travaux | 0 jour | 27/05/21 | 27/05/21 |
| 85 | | Travaux préparatoires | 7 mois | 26/10/20 | 27/05/21 |
| 86 | | Travaux infra VRD | 3,5 mois | 28/05/21 | 16/09/21 |
| 87 | | Travaux bâtiments | 20 mois | 27/05/21 | 27/01/23 |
| 88 | | Travaux aménagements extérieurs | 18 mois | 16/09/21 | 10/03/23 |
| 89 | | Test Event été 2022 | 3 semaines | 25/07/22 | 12/08/22 |
| 90 | | Fin des travaux terrestres | 0 jour | 10/03/23 | 10/03/23 |
| 91 | | OPR | 0 jour | 10/03/23 | 10/03/23 |
| 92 | | Levée des réserves | 8,5 semaines | 10/03/23 | 09/05/23 |
| 93 | | Avis CA SOLIDEO | 2 semaines | 24/04/23 | 09/05/23 |
| 94 | | Réception | 0 jour | 09/05/23 | 09/05/23 |
| 95 | | **Phase Travaux 2 - Héritage** | **5,5 mois** | **01/10/24** | **17/03/25** |
| 96 | | Travaux configuration héritage | 5,5 mois | 01/10/24 | 17/03/25 |
| 97 | | **Etudes pontons et dragage plan d'eau** | **20,5 mois** | **01/04/19** | **16/12/20** |
| 98 | | Etablissement du programme | 6 mois | 01/04/19 | 01/10/19 |
| 99 | | Avis DGE SOLIDEO | 2 semaines | 16/09/19 | 01/10/19 |
| 100 | | Consultation MOE maritime | 6 mois | 01/10/19 | 01/04/20 |
| 101 | | Désignation du MOE | 0 jour | 01/04/20 | 01/04/20 |
| 102 | | Avis DGE SOLIDEO | 2 semaines | 17/03/20 | 01/04/20 |
| 103 | | Etudes MOE maritime | 8 mois | 01/04/20 | 01/12/20 |
| 104 | | Remise du dossier d'études MOE | 0 jour | 01/12/20 | 01/12/20 |
| 105 | | Avis DGE SOLIDEO | 2 semaines | 01/12/20 | 16/12/20 |
| 106 | | Validation CA SOLIDEO | 2 semaines | 01/12/20 | 16/12/20 |
| 107 | | **Passation marchés travaux maritimes** | **8 mois** | **01/04/21** | **01/12/21** |
| 108 | | Consultation des entreprises | 8 mois | 01/04/21 | 01/12/21 |
| 109 | | Notification marchés travaux maritimes | 0 jour | 01/12/21 | 01/12/21 |
| 110 | | Validation CA SOLIDEO | 2 semaines | 16/11/21 | 01/12/21 |
| 111 | | **Travaux pontons et dragage plan d'eau** | **5 mois** | **01/12/22** | **01/05/23** |
| 112 | | Travaux - après obtention des autorisations administratives | 5 mois | 01/12/22 | 30/04/23 |
| 113 | | Réception | 0 jour | 30/04/23 | 30/04/23 |
| 114 | | Validation CA SOLIDEO | 1 jour | 01/05/23 | 01/05/23 |
| 115 | | **Interfaces** | **55 mois** | **01/06/19** | **01/01/24** |
| 116 | | Fin travaux corniche JF Kennedy | 0 jour | 30/12/22 | 30/12/22 |
| 117 | | **Giratoire** | **24 mois** | **01/06/19** | **31/05/21** |
| 118 | | Procédure de désignation MOE | 4 mois | 01/06/19 | 30/09/19 |
| 119 | | Etudes | 8 mois | 30/09/19 | 01/06/20 |
| 120 | | Consultation entreprises | 6 mois | 01/06/20 | 01/12/20 |
| 121 | | Travaux | 6 mois | 01/12/20 | 30/05/21 |
| 122 | | Fin travaux rond point angle Promenade G Pompidou/Rue Cdt Rolland | 0 jour | 31/05/21 | 31/05/21 |
| 123 | | **Village Olympique** | **55 mois** | **03/06/19** | **01/01/24** |
| 124 | | Validation définitive du site suite à la présentation du projet en janvier 2019 | 4 semaines | 03/06/19 | 28/06/19 |
| 125 | | Réhabilitation bâtiment de la Direction de la mer | 54 mois | 28/06/19 | 01/01/24 |
| 126 | | Mise à disposition Paris 2024 du bâtiment Direction de la Mer réhabilité et des emprises pour village | 0 jour | 01/01/24 | 01/01/24 |
| 127 | | **Test Event été 2022** | **3 semaines** | **01/08/22** | **19/08/22** |
| 128 | | Installation équipements temporaires | 5 jours | 01/08/22 | 05/08/22 |
| 129 | | Compétition | 5 jours | 08/08/22 | 12/08/22 |
| 130 | | Evacuation équipements temporaires | 5 jours | 15/08/22 | 19/08/22 |
| 131 | | **Test Event été 2023** | **3 semaines** | **01/08/23** | **21/08/23** |
| 132 | | Installation équipements temporaires | 5 jours | 01/08/23 | 07/08/23 |
| 133 | | Compétition | 5 jours | 08/08/23 | 14/08/23 |
| 134 | | Evacuation équipements temporaires | 5 jours | 15/08/23 | 21/08/23 |
| 135 | | **JO 2024** | **5 mois** | **26/04/24** | **30/09/24** |
| 136 | | Remise des ouvrages à Paris 2024 | 1 jour | 26/04/24 | 26/04/24 |
| 137 | | Compétition | 2,5 semaines | 26/07/24 | 11/08/24 |
| 138 | | Restitution des emprises post JO | 1 jour | 30/09/24 | 30/09/24 |




Légende: Jalon | FONCIER | MARCHES | ETUDES | PROCEDURES | TRAVAUX | MISE A DISPOSITION A PARIS 2024 | TRAVAUX PREPARATOIRES | TRAVAUX BATIMENTS/INFRA | AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS



Date d'impression : 06/03/19