Créateurs de sécurité

Avis sur études de l'opération

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIS CANEBIERE

Coordination SPS :
PRESENTS, Agence PACA
37-39 Boulevard Vincent Delpuech
13006 MARSEILLE
Tél : 04 91 42 08 86
Fax : 04 91 37 47 43
Nom CSPS : Grégory MENOURET

Maître d'ouvrage principal :
VILLE DE MARSEILLE
Délégation Générale Architecture Et Valorisation Equipements - Direction Territoriale Des Bâtiments Nord - Service technique 14e arrondissement
9, rue Paul Brutus
îlot Allar
13015 MARSEILLE
Tél : 04 91 14 68 42
Fax : 04 91 14 68 01

Maître d'oeuvre principal :
VILLE DE MARSEILLE DGAVE
Direction des Etudes et Grands Projets de Construction Service Maîtrise d'ouvrage
ILOT ALLAR
9, Rue Paul BRUTUS
13233 MARSEILLE CEDEX 20
Tél : 04 91 55 26 00

Indice et date	Rédacteur	Nature des modifications
v1 - 04/09/2019	Grégory MENOURET	version initiale

SOMMAIRE

1 - Renseignements **1**
2 - Travaux à risques particuliers (selon arrêté du 25-02-2003) **2**
3 - Mesures d'organisation générales de chantier **3**

1 - Renseignements

Opération de catégorie 2
Mission : Conception / Réalisation

Document transmis	Date de transmission	Version / Commentaires
Rapport géotechnique	29/03/2019	Sans objet
Diagnostics (amiante/plomb)	04/09/2019	A TRANSMETTRE UNE ATTESTATION DE RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX AMIANTE / PLOMB
Programme de l`opération	04/09/2019	TRANSMIS
Pièces graphiques	04/09/2019	TRANSMIS
Cahier des contraintes environnementales	04/09/2019	Sans objet
Notice descriptive	04/09/2019	DITO
Déclaration de travaux (DT)	04/09/2019	
Diagnostics	04/09/2019	

2 - Travaux à risques particuliers (selon arrêté du 25-02-2003)

Travaux présentant des risques particuliers	Oui / Non	Document/Commentaires
Chute de hauteur	Oui	concertation en phase AVP souhaitée
Utilisation d'appareil de levage d'une capacité supérieure à 60 tonnes/mètre	Non	

Autres remarques :
Sans objet.

Risques généraux identifiés	Oui / Non	Document/Commentaires
Heurt (lié à la circulation engins et personnel)	Oui	
Liés à la présence du public	Oui	
Présence de réseaux (explosions, électrisation)	Oui	
Liés aux manutentions (levage/survol)	Non	
Liés aux travaux superposés à une exploitation	Oui	
Liés à l'interférence avec l'exploitation	Oui	Concertation avec l'exploitant Respect des consignes définies vis à vis des contraintes du BMPM (voir PGC)
Liés à l'organisation	Oui	Concertation avec l'exploitant Respect des consignes définies vis à vis des contraintes du BMPM (voir PGC)
Liés aux coactivités successives	Oui	
Liés aux coactivités simultanées	Oui	
Liés aux travaux superposés	Oui	

Autres remarques :
Sans objet.

3 - Mesures d'organisation générales de chantier